



Dono de Obra Junta de Freguesia de Alvalade
Empreitada Empreitada de Instalação de sistema de rega automática nos espaços exteriores da Avenida Estados Unidos da América
Data de Contrato 06-02-2017
Prazo (dias) 30 Data de Conclusão 08-03-2017
Data de Consignação 06-02-2017
Empreiteiro Discoverdi - Plantas e jardins, S.A.
Local Av. EUA

	valor
Auto n.º 1	1.985,50 €
Auto n.º2	4.498,65 €
Auto n.º3	9.733,90 €
Auto n.º4	4.115,88 €
Auto n.º5	2.367,80 €

TOTAL 22.701,73 €

trabalhos a menos 0,00 €

Trabalhos a mais contratualizados 0,00 €

trabalhos a mais não contratualizados 1.374,23 €

TOTAL FATURADO 24.075,96 €

valor contratualizado 22.701,73 €

Sanções 0,00 €

Cabimento 24.075,96 €

reforço cabimento 1.374,23 €

Dono da Obra	Junta de Freguesia de Alvalade
Empreitada	Empreitada de instalação de sistema de rega automática nos espaços exteriores da Avenida Estados Unidos da América

Aos 25 dias do mês de outubro de 2017, reuniu-se a Comissão composta pelo Dono da Obra, representado por Susana Paulo, e a Empresa Empreiteira Decoverdi - Plantas e Jardins, S.A., representada pela Eng^a. Cármen Mareco, a fim de elaborarem a conta da Empreitada, de acordo com os trâmites legais em vigor.

O valor dos trabalhos realizados até final de empreitada, nos termos do Contrato e Aditamentos ao Contrato são:

Trabalhos contratuais - Contrato	22.701,73 €
Trabalhos a menos	0,00 €
Trabalhos a mais	0,00 €
Trabalhos contratados como adicional específico	1.374,23 €
1.º Aditamento ao contrato	0,00 €
2.º Aditamento ao contrato	0,00 €
Valor total dos trabalhos	24.075,96 €
Revisão de preços definitiva	0,00 €
Revisão de preços provisória	0,00 €
Prémios	0,00 €
Penalidades	0,00 €
Total geral	24.075,96 €


São **24.075,96€** (vinte e quatro mil setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos), conforme «Mapa de saldos» em anexo.

Este auto, bem como os elementos que o suportam, vão ser assinados pelos representantes legítimos do Dono da Obra, e Empreiteiro.

Pelo Dono da Obra (Susana Paulo)



Pelo Empreiteiro (Cármen Mareco)



Dono da Obra Junta de Freguesia de Alvaiade

Empreitada Empreitada de Instalação de sistema de rega automática nos espaços exteriores da Avenida Estados Unidos da América

Às 25 dias do mês de outubro de 2017, reuniu-se a Comissão composta pelo Dono da Obra, representado por Susana Paulo, e a Empresa Empreiteira Decovord - Plantas e Jardins, S.A., representada pela Eng.ª Carmen Mareco, a fim de elaborar o plano da Empreitada, de acordo com os trâmites legais em vigor.

Data da Assinatura do Contrato 06-02-2017

Data da Consignação 06-02-2017

Prazos	data de início	data de fim	duração	dias/meses
Prazo da Empreitada - Contratual	06-02-2017	08-03-2017	30	dias
Prorrogações:				
Legal	-----	-----	-----	
Graciosa	09-03-2017	27-04-2017	49	dias
Suspensão dos Trabalhos:				
Total	-----	-----	-----	
Parcial	-----	-----	-----	
Prazo da Empreitada - Real	06-02-2017	27-04-2017	79	dias

Data Receção Provisória Parcial
Data Receção Provisória Total

27-04-2017

Pelo Empreiteiro (Cármem Mareco)
Pelo Dono de Obra (Susana Paulo)





Dono da Obra	Junta de Freguesia de Alvalade
Empreitada	Empreitada de instalação de sistema de rega automática nos espaços exteriores da Avenida Estados Unidos da América

Nos 25 dias do mês de outubro de 2017, reuniu-se a Comissão composta pelo Dono da Obra, representado por Susana Paulo, e a Empresa Empreiteira Decoverdi - Plantas e Jardins, S.A., representada pelo Sr.º Cármen Mareco, a fim de elaborar a conta da Empreitada, de acordo com as normas legais em vigor.

Valor da adjudicação	22.701,73 €
Valor Executado	
<i>Trabalhos Contratuais</i>	22.701,73 €
<i>Trabalhos de suprimento de erros e omissões</i>	-----
<i>Trabalhos a mais com valor contratualizado</i>	- €
<i>Trabalhos a mais com valor não contratualizado</i>	1.374,23 €
Saldo	24.075,96 €
Revisão de Preços	-----
Prémios	-----
Sanções	- €
Custo da Empreitada	24.075,96 €

Pelo Empreiteiro (Cármen Mareco)
 Pelo Dono de Obra (Susana Paulo)

Dono da Obra - Junta de Freguesia de Alvalade

Empreitada

Empreitada de instalação de sistema de rega automática nos espaços exteriores da Avenida Estados Unidos da América

No(s) dia(s) do mês de outubro de 2017, reuniu-se a Comissão Comissária pelo Dono da Obra, representada por Susana Paulo, e a Empresa Contratada Socoverdi - Plantas e Jardins, S.A., representada pelo Eng.º Carmen Mareco, a fim de elaborar a conta da Empreitada, de acordo com os trâmites legais em vigor.

	data de início	data de fim	duração	penalização	valor sob o qual incide a penalização	Valor penalização

Valor Penalizações

- €

Pelo Empreiteiro (Cámen Mareco)
 Pelo Dono de Obra (Susana Paulo)

