

Dono da Obra**Junta de Freguesia de Alvalade****Empreitada****"Corredor Verde Central - Dinamização de Espaços Verdes - Espaços no LNEC"**

Aos **,,, dias do mês de,,, de 2017**, reuniu-se a Comissão composta pelo Dono da Obra, representado por Susana Paulo, e a Empresa Empreiteira Construtoras Estradas do douro 3, Lda., representada pela Eng^a. Sofia Enes, a fim de elaborarem a conta da Empreitada, de acordo com os trâmites legais em vigor.

O valor dos trabalhos realizados até final da empreitada, nos itens do Contrato e Aditamentos ao Contrato são:

Trabalhos contratuais - Contrato	211.706,21 €
Trabalhos a menos	900,01 €
Trabalhos a mais	10.343,23 €
Trabalhos contratados como adicional específico	0,00 €
1.º Aditamento ao contrato	0,00 €
2.º Aditamento ao contrato	0,00 €
Valor total dos trabalhos	221.149,43 €
Revisão de preços definitiva	0,00 €
Revisão de preços provisória	0,00 €
Prémios	0,00 €
Penalidades	0,00 €
Total geral	221.149,43 €

São 24.761,96€ (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e um euros e noventa e seis cêntimos), conforme «Mapa de saldos» em anexo.

Este auto, bem como os elementos que o suportam, vão ser assinados pelos representantes legítimos do Dono da Obra, e Empreiteiro.

Pelo Dono da Obra (Susana Paulo)**Pelo Empreiteiro** (Sofia Enes)