

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE**

**Construção do Pavilhão Municipal da Freguesia de Alvalade**

**AUTO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS**

Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2016, compareceram no local, a Sr. Eng. Susana Paulo na qualidade de representante do Dono da Obra, Junta de Freguesia de Alvalade, o Sr. Manuel Fidalgo como representante do Adjudicatário Tecnopaços, Construção e Obras Públicas, Lda e o Sr. Eng. Pedro Duarte Ferreira como representante da Fiscalização (PROMAN).

Constatou-se que o Empreiteiro não pode prosseguir a escavação estando a empreitada suspensa, devido a dúvidas colocadas acerca do solo de fundação conforme pedido de esclarecimento do projecto nº 5 e registo efectuado pelo Projectista no livro de obra.

Pelo Dono da Obra

\_\_\_\_\_



Pelo Adjudicatário

\_\_\_\_\_



Pela PROMAN

\_\_\_\_\_

