

Para Transferência referir o nº do Doc.  
 IBAN: PT 50 0010 0000 2649 8620 00159  
 BPI - Oliveira de Frades



TOSCCA - Equipamentos em madeira, L.da  
 Oliveira de Frades  
 Zona Industrial Lote 71/72  
 3680-171 OLIVEIRA DE FRADES

Telef: 232762487 Fax 232762682  
 E-mail: geral@toscca.com Site www.toscca.com  
 Soc. por Quotas Cap. Soc.€ 250.000,00

Matricula Cons. Reg. Oliveira Frades Sob o N.º 503150100

N/ Contribuinte 503150100

Cliente Nº: 1960 ORIGINAL

Exmos. Senhores:  
**Junta de Freguesia de Alvalade**  
 Rua Conde Arnosos 5B  
 Lisboa  
 1700-112 LISBOA

De: Marlene Santos

Alc : Telef:218428370 Fax:

E-mail:geral@jf-alvalade.pt

Data Emissão

30.09.2016

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura

Página 1 de 2

Item	Designação	Qtd.	Preço	Desc.	Desc.	Valor
1	Abrigo de jardim personalizado	1,00 Un	6.592,4900			6.592,4900
1	Fornecimento de abrigo 800x300+200 cm					
1	Cobertura em tela asfáltica					
1	Forro de 2 cm					
1	Pendente: 1 água					
1	Paredes em perfil de 45 mm					
1	1 portas de 80x190 cm					
1	3 janelas de 93x80 cm					
1	Sem soalho					
1	Madeira tratada em autoclave					
1	Montagem incluída					
1	EXCLU: BASE DE ASSENTAMENTO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SANITÁRIAS.					
50						
2	Componentes para:	1,00 Un	1.470,0000			1.470,0000
2	Execução de base de assentamento para abrigo					
					Transp.	8.062,49

Nota: A madeira exposta ao tempo apresenta fendas.

Não garantimos a durabilidade da pintura e funcionamento de portas e janelas ao longo do tempo.

Observações:

**Condições de Venda**

Transporte da responsabilidade de: Cliente  
 Prazo previsto para entrega 2 semanas após adjudicação  
 Orçamento válido por 60 dias  
 Montagem: Não

Condições Pagamento: **A combinar**

Total Iíquido :	8.062,4900
Base de Incidência IVA :	8.062,49
Total de I.V.A. :	1.854,37

**TOTAL EUR 9.916,86**

Declaro que aceito a proposta e ordeno a encomenda.

**O Cliente**

**Toscca, L.da**

(Carimbo e Assinatura)

Marlene Santos



# Orçamento-Não Standard Nº 160483

Versão 3

Para Transferência referir o nº do Doc.  
IBAN: PT 50 0010 0000 2649 8620 00159  
BPI - Oliveira de Frades



TOSCCA - Equipamentos em madeira, L.da  
Oliveira de Frades  
Zona Industrial Lote 71/72  
3680-171 OLIVEIRA DE FRADES

Telef: 232762487 Fax: 232762682  
E-mail: geral@toscca.com Site: www.toscca.com  
Soc. por Quotas Cap. Soc.€ 250.000,00  
Matricula Cons. Reg. Oliveira Frades Sob o N.º 503150100

N/ Contribuinte 503150100

Cliente Nº: 1960 ORIGINAL

Exmos. Senhores:  
**Junta de Freguesia de Alvalade**  
Rua Conde Armoso 5B  
Lisboa  
1700-112 LISBOA

De: Marlene Santos

Alc: Telef:218428370 Fax:

E-mail:geral@jf-alvalade.pt

<b>Data Emissão</b>
30.09.2016

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura

Página 2 de 2

Item	Designação	Qtd.	Preço	Desc.	Desc.	Valor
2	acima orçamentado. (Dimensão: 1000x300 cm)					
2	Base de betão com cerca de 12 cm de altura + malha sol					

Nota: A madeira exposta ao tempo apresenta fendas.

Não garantimos a durabilidade da pintura e funcionamento de portas e janelas ao longo do tempo.

Observações:

<b>Condições de Venda</b> Transporte da responsabilidade de: Cliente Prazo previsto para entrega 2 semanas após adjudicação Orçamento válido por 60 dias Montagem: Não  Condições Pagamento: <b>A combinar</b>	Total Iíquido :	8.062,4900
	Base de Incidência IVA :	8.062,49
	Total de I.V.A. :	1.854,37
	<b>TOTAL EUR</b>	<b>9.916,86</b>

Declaro que aceito a proposta e ordeno a encomenda.

**O Cliente**

**Toscca, L.da**

(Carimbo e Assinatura)

Marlene Santos

**DISCOVER  
CASA**


**CASAS DE MADEIRA & MODULARES**

**ORÇAMENTO EDIFÍCIO DE APOIO 30 M2**

Assunto: Orçamento construção em madeira 30 m2

Exmº Sr. Francisco Maia,

Apresentamos a nossa melhor proposta para fabrico e fornecimento de uma construção de madeira com 30 m2, sito em Alvalade, no distrito de Lisboa, com as seguintes características de acordo com o vosso projeto por:



Nota: Planta fornecida pelo cliente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### MÓDULOS PAREDES EXTERIORES - INCLUÍDOS

Módulos exteriores constituídos por pilares e vigas de pinho\* (8x8cm e 8x5cm), revestidos na face exterior com régua de pinho\* lisas (espessura de régua: 22mm/espessura total de parede: 11cm), com friso anti gota, dispostas na horizontal, com duas camadas de velatura de cor a definir (Teka/Palisandro/Branco).


Isolamento de lã de rocha de alta densidade, 40mm de espessura + caixa de ar.

\*Seco, com tratamento em Autoclave para classe de uso 3 (NP EN 335-1) com uma classe de penetração NP5 (EN 351-1).

### MÓDULOS DIVISÕES INTERIORES - INCLUÍDOS

Módulos das divisões interiores constituídos por pilares e vigas de madeira de pinho\* (8x8cm e 8x5cm);

\*Seco, com tratamento em Autoclave para classe de uso 3 (NP EN 335-1) com uma classe de penetração NP5 (EN 351-1).



### REVESTIMENTO INTERIOR - INCLUÍDO


Régua de pinho seco 'cru' + régua de pinho seco com 9mm de espessura ou gesso acartonado (INMAK).

### ISOLAMENTO DIVISÕES - INCLUÍDO

Isolamento de lã de rocha de alta densidade, 40mm de espessura.

## COBERTURA - INCLUÍDA

Madres metálicas para apoio de cobertura, cobertura Isotelha 3 ondas, com isolamento de 30mm de espessura (face superior cor telha), remates laterais, pingantes, caleiras e tubos de escoamento.



## TETO INTERIOR - INCLUÍDO

Ripado de madeira de pinho seco 'cru' + réguas de pinho seco com 9mm de espessura ou gesso acartonado (INMAK).

## ISOLAMENTO PAVIMENTO - INCLUÍDO

Espuma de polietileno.

## PAVIMENTO - INCLUÍDO

Flutuante gama AC3 (claro/escuro).

## CAIXILHARIA - OPCIONAL

Em alumínio lacado de cor cinza rato, vidro duplo, de correr 2 folhas com fecho central (3x L100cmxA110cm).

Portas de entrada em aço galvanizado com isolamento em poliuretano, de cor cinza rato (1x L90cmxA210cm).

## DECK - INCLUÍDO

Deck de pinho\* anti-derrapante e estrutura de fixação em pinho\*.

\*Seco, com tratamento em Autoclave para classe de uso 3 (NP EN 335-1) com uma classe de penetração NPS (EN 351-1).

## FERRAGENS / FIXADORES - INCLUÍDAS (OS).

## VELATURA - INCLUÍDA

Duas camadas de velatura já aplicada nos módulos exteriores + uma camada para acabamento final após montagem.

## **CADERNO DE MONTAGEM – INCLUÍDO**

Caderno de montagem ilustrado, passo a passo, para rápida e fácil montagem.

### **ITEMS INCLUÍDOS:**

- Caderno de montagem ilustrado, passo a passo, para rápida e fácil montagem;
- Planta;
- Características técnicas;
- Planta da Base de Assentamento;
- Planta de alinhamentos;
- Localização e implantação dos módulos;
- Localização e implantação das madres;
- Posicionamento da cobertura;
- Localização da (s) caleira (s);
- Plantas com localização dos pavimentos e forro de teto;
- Planta com localização do forro das paredes;
- Esquema ilustrativo da instalação eléctrica;
- Planta com localização e identificação das caixilharias;
- Descrição da carpintaria;
- Outros pormenores construtivos passíveis de serem adicionados.

## ORÇAMENTO:

Fabrico e materiais. . . . . 10.801,55€

Consultadoria de Montagem. . . . . OFERTA <sup>\*1</sup>

Acompanhamento e Fiscalização de Montagem . . . . . OFERTA <sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Caso deseje, após adjudicação, a Discovercasa oferece os seus serviços de prospecção de equipas locais para montagem deste modelo.

<sup>\*2</sup> Engloba acompanhamento técnico de toda a montagem e fiscalização durante o período de colocação dos módulos exteriores, interiores e cobertura (oferta válida para Portugal Continental).

## OPCIONAIS:

Caixilharia. . . . . 1.476,74€

Transporte . . . . . 980,00€

Preços com I.V.A. incluído.

## ESTIMATIVAS NÃO ORÇAMENTADAS:

Estimativa de Montagem. . . . . 1.920,00€ <sup>\*3</sup>  
(Montagem estimada para uma equipa de 3 homens durante 8 dias de trabalho - 240€/dia)

Estimativa base de assentamento . . . . . 600,00€ <sup>\*3</sup>  
(Valor estimado = 20€/m<sup>2</sup>)

<sup>\*3</sup> Valores estimados, podendo ser mais reduzidos consoante a(s) equipa(s) contratadas no local.

Orçamento válido por 30 dias.



# DISCOVER CASA

CASAS DE MADEIRA & MODULARES

Exmº Sr.  
Francisco Maia

PENAFIEL 11/08/2016

**Nota:**

Garantia de 7 anos (estrutura\*) e 7 anos (cobertura e paredes exteriores\*\*)

\*Garantia válida apenas com a manutenção ou fiscalização da construção, de 3 em 3 anos, a cargo da Discovercasa Lda, sendo todos os encargos a cargo do cliente.

\*\* Contra deterioração e deformação. Garantia válida apenas com a manutenção ou fiscalização de paredes exteriores e cobertura de 3 em 3 anos a cargo da Discovercasa Lda.

---

7

Discovercasa Lda | NIF: 509397573 | Rua do Porto (EN15) 4560-162, Penafiel - Portugal  
[www.discovercasa.net](http://www.discovercasa.net) | Discovercasa@gmail.com  
Tel: (+351) 925348808 | Tel: (+351) 255 114 532

## Tiago Gonçalves

---

**Assunto:** FW: Pedido de cotação Junta de Freguesia de Alvalade

**De:** Sofia Gomes [<mailto:sofia.gomes@evergold.pt>]

**Enviada:** terça-feira, 21 de junho de 2016 15:02

**Para:** Francisco Maia <[francisco.maia@jf-alvalade.pt](mailto:francisco.maia@jf-alvalade.pt)>

**Cc:** Hugo Santos <[Hugo.Santos@jf-alvalade.pt](mailto:Hugo.Santos@jf-alvalade.pt)>; Susana Paulo <[susana.paulo@jf-alvalade.pt](mailto:susana.paulo@jf-alvalade.pt)>

**Assunto:** FW: Pedido de cotação Junta de Freguesia de Alvalade

Muito boa tarde,

Por lapso o preço indicado para a execução do abrigo 13x5m tinha a separação dos milhares mal colocada. O preço é 21.125,00 eur.

Ficamos ao dispor para esclarecer eventuais dúvidas.

Melhores Cumprimentos | Kind Regards

Sofia Figueiredo Gomes



Praca de Alvalade, 6 - 2º FN - Loja 6  
1790-034 Ílhavo - Portugal  
Tel: +351 21 794 02 08 | Fax: +351 21 794 02 10  
[sofia.gomes@evergold.pt](mailto:sofia.gomes@evergold.pt) | [www.evergold.pt](http://www.evergold.pt)

**De:** Sofia Gomes [<mailto:sofia.gomes@evergold.pt>]

**Enviada:** terça-feira, 21 de junho de 2016 14:51

**Para:** 'Francisco Maia'; 'info@evergold.pt'

**Cc:** 'Hugo Santos'; 'Susana Paulo'

**Assunto:** RE: Pedido de cotação Junta de Freguesia de Alvalade

Muito boa tarde,

No seguimento da vossa solicitação, vimos pelo presente apresentar a nossa proposta.

Para execução dos dois abrigos 3x3m (sem pavimento) apresentamos o preço de 2.475,00 eur/unidade e para o abrigo de 13x5m (incluindo pavimento de madeira) 2.1125,00 eur. A estes preços acresce o IVA.

Ficamos ao dispor para esclarecer eventuais dúvidas.

Melhores Cumprimentos | Kind Regards

Sofia Figueiredo Gomes



Praca de Alvalade, 6 - 2º FN - Loja 6

**De:** Francisco Maia [<mailto:francisco.maia@jf-alvalade.pt>]  
**Enviada:** sexta-feira, 17 de junho de 2016 15:49  
**Para:** [info@evergold.pt](mailto:info@evergold.pt)  
**Cc:** Hugo Santos; Susana Paulo; [sofia.gomes@evergold.pt](mailto:sofia.gomes@evergold.pt)  
**Assunto:** Pedido de cotação Junta de Freguesia de Alvalade

Boa tarde Exmos.,

No contexto da reunião tida no passado dia 7 de junho de 2016 na sede da junta de freguesia de Alvalade com a Sra. Sofia Gomes, somos a solicitar cotação para dois abrigos de apoio em madeira a hortas urbanas com dimensões aproximadas de 3x3m e outra com 13x5m. Estas medidas podem ser consideradas aproximadas mediante existência de medidas standart.

Aguardamos resposta o mais breve possível, disponível para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,



*Francisco Maia*  
Arquiteto Paisagista/Divisão de Espaço Público e Equipamentos  
Junta de Freguesia de Alvalade  
Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B | 1700-112 Lisboa  
Tel.: (00351) 218 428 370 | Fax: 215 998 395  
[www.jf-alvalade.pt](http://www.jf-alvalade.pt) | [geral@jf-alvalade.pt](mailto:geral@jf-alvalade.pt)

*Antes de cortar uma árvore, pense bem se tem mesmo que o fazer. Há cada vez menos árvores.*

---

Não foram detetados vírus nesta mensagem.

Verificado por AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Versão: 2016.0.7640 / Base de dados de Vírus: 4604/12435 - Data de Lançamento: 06/16/16

Não foram detetados vírus nesta mensagem.

Verificado por AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Versão: 2016.0.7640 / Base de dados de Vírus: 4604/12435 - Data de Lançamento: 06/16/16